



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Praça Urias José da Silva, 42 - Centro - CEP 38490-000 - Indianópolis – MG
E-mail: gabinete@indianopolis.mg.gov.br e governo@indianopolis.mg.gov.br

Ofício n.º 63/2025-GP/PMI

Indianópolis-MG, 12 de março de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Marcos Túlio da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Indianópolis-MG

Assunto: Requerimento n.º 5, de 2025 - Ofício n.º 44/2025-CM/GP - Informações sobre a construção do Campo Society.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do Vereador Leonardo Alves Vieira, presto as seguintes informações:

1. Qual o atual estágio da obra?

A obra encontra-se em andamento lento, com execução parcial das calçadas externas, infraestrutura da arquibancada e muretas de contenção do campo.

2. Qual o percentual de execução do projeto até a presente data?

A obra encontra-se com 35% (trinta e cinco por cento) do projeto executado, conforme medições realizadas pela fiscalização.

3. Houve atrasos na execução? Se sim, quais os motivos?

Sim. O andamento dos serviços tem sido lento e irregular, e houve paralisação sem qualquer aviso prévio ou solicitação da fiscalização para interrupção das atividades.

A empresa contratada não apresentou justificativa formal para o atraso, e a administração já adotou as medidas cabíveis para exigir explicações e a regularização da obra.

A empresa foi notificada para que apresente plano de recuperação de prazo e novo cronograma de execução da obra.

4. Existe uma nova previsão para conclusão e entrega do campo à população?

Até o momento, não há nova previsão, pois a empresa ainda não apresentou cronograma atualizado ou justificativa técnica para os atrasos.

A Prefeitura segue cobrando providências e tomará as medidas necessárias para garantir a retomada da execução e a conclusão da obra dentro dos prazos contratuais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Praça Urias José da Silva, 42 - Centro - CEP 38490-000 - Indianópolis – MG
E-mail: gabinete@indianopolis.mg.gov.br e governo@indianopolis.mg.gov.br

5. Qual o valor total já investido até o momento e o saldo pendente para finalização da obra?
- Valor total contratado: R\$ 427.609,92
 - Valor pago até o momento: R\$ 150.497,95
 - Saldo pendente: R\$ 277.111,97

O pagamento foi realizado de acordo com as medições e serviços atestados pela fiscalização técnica, garantindo que a administração siga rigorosamente as normas contratuais e os princípios da legalidade e responsabilidade na gestão dos recursos públicos

Atenciosamente,

SELMO ALVES DE SOUZA:49199820625
Assinado de forma digital por SELMO ALVES DE SOUZA:49199820625
Data: 2025.03.12 15:45:44 -03'00'
SELMO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS-MG

Protocolo nº 46/25

Data: 12/03/25 Horário: 16:20

Márcia Amaro
Responsável pelo Protocolo